

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)
Волховское городское поселение Волховского муниципального района

Наименование проекта	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результата- тивности и использования субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.10.2016(нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2016 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ по Волховскому проспекту (ремонт пешеходных дорожек с заменой бортового камня. Устройством покрытия из брусчатки, установка скульптурных композиций, установка скамеек	443,9м/913 кв.м/2шт/5 шт	0	3122400,00	2529900,00	342500,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2529900,00
Итого	443,9м/913 кв.м/2шт/5 шт	0	3122400,00	2529900,00	342500,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2529900,00

О главы администрации _____ Т. Е. Рязанова
 М.П. (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа _____ О. В. Петошина
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Председатель комитета по ЖКХ, жилищной политике _____ С. Е. Гаврилова

Исполнитель Е. В. Долгова 8 (813 63) 22831
 (фамилия, инициалы) (номер телефона)

Согласовано:
 председатель комитета по местному самоуправлению,
 межнациональным и межконфессиональным
 отношениям Ленинградской области

_____ Л.В.Бурак

(подпись) (фамилия, инициалы)

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Волховского муниципального района
Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей
результативности использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы МО город Волхов "Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов на 2014-2016 годы"					
1.	Благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ по Волховскому проспекту (ремонт пешеходных дорожек с заменой бортового камня, устройством покрытия из брусчатки, установка скульптурных композиций, установка скамеек)	До полного исполнения муниципального контракта не позднее декабря 2016 года	Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области	Повышение качественного уровня жизни населения, улучшение внешнего облика парка, создание комфортных условий жизнедеятельности за счет выполнения работ по устройству парковой территории, развитие культурного отдыха населения.	На стадии исполнения
1.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2016 года	Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Проведен аукцион в электронной форме, по итогам которого заключен муниципальный контракт №014530000501600 0277-0168830-01 от 19.09.2016г. с победителем аукциона ООО "МАРС"
1.2	Благоустройство парка имени 40-	3-4 квартал 2016 года	Подрядная организация	Выполненные работы по	На стадии исполнения

	летия ВЛКСМ по Волховскому проспекту (ремонт пешеходных дорожек с заменой бортового камня, устройством покрытия из брусчатки, установка скульптурных композиций, установка скамеек)			ремонт пешеходных дорожек с заменой бортового камня, устройством покрытия из гранитной крошки парка им.40-летия ВЛКСМ	
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.	Муниципальным контрактом установлен срок выполнения работ до 01.11.2016г.
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:	До полного исполнения муниципальной программы по мероприятию, запланируемого на 2016г.	Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области	Исполнение муниципальной программы по мероприятию, запланируемого на 2016г.	Проводится регулярный мониторинг
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В течение периода действия муниципального контракта	Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области	Исполнение муниципального контракта в полном объеме в установленные сроки	Приемка и оплата работ будет осуществлена после выполнения подрядчиком работ в полном объеме
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным периодом	Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом	Сформирован отчет об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области и целевых показателей по состоянию на 01.10.2016г.
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур,	При корректировке бюджета в результате получения экономии бюджетных средств после	Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	В результате проведенного аукциона образовалась экономия денежных средств В настоящий момент решается

	предусмотренных законодательством	проведения конкурсных процедур			вопрос об освоении образовавшейся экономии. Корректировка муниципальной программы и Соглашения будет произведена по итогам проведения дополнительных конкурсных процедур.
--	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--

ВРИО главы администрации поселения

_____/Т. Е. Рязанова/
МП

Председатель комитета по ЖКХ,
жилищной политике

_____/С. Е. Гаврилова/